STRABAG a.s.
OZ České Budějovice
Vrbenská 31
370 06 České Budějovice / ČR

IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744
Telefon: 353223011
Fax: 353226760
E-mail:
Č.účtu: 1100029040 Kód banky: 5500

STRABAG

FAKTURA-DAŇOVÝ DOKLAD č. 1291560032

Odběratel:
Obec Dolní Rychnov
Revoluční 303
356 04 Dolní Rychnov
DIČ: CZ00573132 IČ: 00573132

Datum uskuteč.zdanitel.plnění: 31.08.2012
Datum vystavení: 10.09.2012
Forma úhrady: Přev.příkazem
Datum splatnosti: **24.09.2012**

Objednávka: 841/VGGL/023/12z

Fakturujeme Vám na základě SoD č. 841/VGGL/023/12z práce provedené na Opravě komunikace Příčná ul., v měsíci srpnu 2012.
Soupis prací je nedílnou součástí této faktury.

Název zdanitelného plnění	DPH (%)	Množství	Jedn.cena bez daně	Cena celkem bez daně
	20,00	1,000	1 245 651,05	1 245 651,05

Základ :	Základ :	Základ :	1 245 651,05	Základ :	1 245 651,05
Daň 0% :	Daň 10% :	Daň 20% :	249 130,00	DPH:	249 130,00
				Celkem:	1 494 781,05

K úhradě včetně daně Kč:	1 494 781,10
Poskytnutá záloha Kč:	0,00
Pozastávka Kč:	0,00
Zbývá k zaplacení Kč:	**1 494 781,10**

OBECNÍ ÚŘAD DOLNÍ RYCHNOV
DOŠLO 11-09-2012
Zprac.
č.j. 0988/12/04
přílohy
P

STRABAG
STRABAG a.s.
OZ ČESKÉ BUDĚJOVICE
VRBENSKÁ 31
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
zasílací adresa:
ZÁVODNÍ 4/12
360 06 KARLOVY VARY
DIČ CZ60838744
(3)

Nákladové středisko: 841 / VGGL
Vystavil: Tesařová Jitka

S M L O U V A O D Í L O č. 841/VGGL/023/12z

uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

na akci: **Dolní Rychnov, Oprava komunikace Příčná ulice**

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Dolní Rychnov**
Revoluční 303, 356 04 Dolní Rychnov
IČO : 00573132
DIČ: není
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Sokolov
Č.ú. : 863025369/0800
Zastoupená paní Annou Klímovou – starostkou obce

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
odštěpný závod České Budějovice
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
(zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 7634)
IČO: 60 83 87 44
DIČ: CZ 60 83 87 44

Kont. a fakt. adresa: **STRABAG a. s.**
Závodní 4/12, 360 06 Karlovy Vary
Bank. spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu: 1100029040/5500
Tel./ Fax: 353 223 011 / 353 226 760
Zastoupený: - ve věcech smluvních je oprávněn jednat na základě plné moci: Iveta Burešová, technická vedoucí Oblasti Západ
Ing.Jaroslav Bergmann, ekonomický vedoucí Oblasti Západ
- ve věcech technických je oprávněn jednat:
Miloš Dufek, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného obdobného organizačního předpisu nebo na základě zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců shora uvedených je při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněn jednat:

Za zhotovitele: pan Miloš Dufek – stavbyvedoucí
Za objednatele: pan Milan Gaži – TDI

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy.
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy,s účinností ke dni, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o této změně.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo:

   Dolní Rychnov, Oprava místní komunikace Příčná ulice,
   p.p.č. 253/3, 253/2, 253/4, 253/5 a 253/1
   Vše v souladu s předanou nabídkou a položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

   Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu dle zpracované kalkulace, která je přílohou smlouvy.

2. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu zajistit.

3. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za podmínky, že bude tato změna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

III.
ČAS PLNĚNÍ

Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

Zahájení prací: 01.08.2012
Ukončení prací: 31.10.2012

Zhotovitel může dílo dokončit i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dílo převzít.

Termín dokončení díla se prodlužuje v těchto případech:

- pokud dojde během stavby k podstatné změně rozsahu a druhu prací
- zhotovitel přeruší práce z důvodů na straně objednatele
- pokud dojde v průběhu realizace díla ke zhoršení povětrnostních podmínek, které znemožňují provádět dílo v odpovídající kvalitě nebo nelze provádět práce vůbec
- pokud dojde k opožděnému předání staveniště

IV.
CENA DÍLA

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí

Cena celkem bez DPH	**1.245.651,05 Kč**
DPH 20%	249.130,21 Kč
Cena celkem včetně DPH	**1.494.781,26 Kč**

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Případné vícepráce a méně práce budou účtovány na základě skutečně provedených prací na základě přiložených jednotkových cen.

2. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku, popřípadě dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho provedení, předání a převzetí bez případných vad a nedodělků nebránících uvedení díla do provozu, a to takto:

   - zhotovitel vyúčtuje provedené stavební práce na základě řádného předání a převzetí příslušných částí díla. Splatnost daňového dokladu bude do 14-ti dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě zálohové i konečné faktury je objednatel povinen zaplatit z dlužné částky zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení. Zaplacení jednotlivých záloh je nezbytnou podmínkou pro pokračování stavebních prací dle této smlouvy o dílo.

Prodlení objednatele se zaplacením záloh delším než 10 dnů je považováno za závažné porušení smlouvy a je důvodem pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

VI.
STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen vést ode dne kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace stavební deník.
Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace a další nutné údaje důležité pro posouzení prací. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny . Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce zhotovitele, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány statní správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí do stavebního deníku připojit své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to,že s uvedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro změnu smlouvy.

VII.
STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a zařízení staveniště.

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději 2 dny před zahájením prací.

2. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s prováděním stavebních prací.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Nejpozději do 2 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.

VIII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, bezpečnostní předpisy, které se týkají jeho činnosti.

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je oprávněn pověřit zhotovením části díla jiného podzhotovitele.

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

3. V případě provádění víceprací může být po projednání smluvními stranami prodloužena lhůta pro dokončení díla.

IX.
PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději pět dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

2. O průběhu přejímacího řízení bude účastníky sepsán zápis o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá převzít dílo, je povinen uvést do zápisu své důvody.

3. Dílo se považuje za ukončené jeho řádným provedením a předáním objednateli.

4. Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, které brání užívání díla.

5. Zhotovitel je povinen v dohodnuté lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Prokáže-li se, že za tyto vady a nedodělky zhotovitel neodpovídá, má právo na náhradu nákladů za jejich odstranění.

6. Převzetím díla přechází jeho vlastnictví na objednatele.

X.
ZÁRUKA

Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce 61 měsíců, která počne běžet předáním díla objednateli.

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit písemně zhotoviteli závadu na stavebním díle po jejím zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Práce na odstranění drobných závad, které nebrání užívání díla zahájí zhotovitel do 30-ti dnů ode dne uznání reklamace. U podstatné reklamace zahájí zhotovitel odstranění vad do 14-ti dnů od dne uznání reklamace. Reklamace nebude uznána, pokud byla zaviněna objednatelem nebo třetí osobou. Prokáže-li se ve sporných případech, že reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly s odstraňováním vady.

XI.
SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly , že:

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

b) objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s placením faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po vyúčtování.

XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností při realizaci díla tak, aby stavba byla provedena odborně a ve smluvených termínech.

2. Případné vícepráce provede zhotovitel za úhradu na základě odsouhlasení obou smluvních stran. Cena za tyto vícepráce bude vycházet z rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Závazek zhotovitele – spolupůsobení při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Všechny spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze jediným rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů s písemným zdůvodněním.

5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním smluvních stran.

7. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdržel po dvou vyhotoveních včetně příloh.

8. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem.

Smlouvu přezkoumal:

V Karlových Varech 25.7.2012

Zhotovitel

.....
Iveta Burešová
technická vedoucí Oblasti Západ

Ing.Jaroslav Bergmann
ekonomický vedoucí Oblasti Západ

STRABAG

STRABAG a.s.

V Dolním Rychnově

Objednatel

.....
Anna Klímová
starostka obce

Položkový rozpočet

Zakázka:	*Dolní Rychnov - oprava komunikace*
Objekt:	*Oprava komunikace Příčná ulice*

bez DPH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	**Zemní práce**				
1	113107143R00	Odstranění podkladu nad 200m2,živičného tl.15 cm	m2	742,60	51,20	38 021,12
2	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	978,00	48,20	47 139,60
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	190,00	52,60	9 994,00
4	979087212R00	Nakládání suti na dopr.prostředek	t	786,49	47,60	37 436,92
5	979082213R00	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	786,49	26,70	20 999,28
6	979082219R00	Příplatek za každý 1 km pro vodorovnou dopravu suti	t	3 932,45	6,60	25 954,17
7	1000000010	Poplatek za uložení suti na skládku	t	786,49	35,00	27 527,15
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**207 072,25**
Díl:	5	**Komunikace**				
8	5647321111R00	Podklad z kameniva drceného 0-63 s výplň.kamen.10 cm	m2	978,00	72,40	70 807,20
9	565141289R00	Podklad z kameniva obal.asfaltem ACP 16+ tl.11 cm	m2	930,60	431,34	401 405,00
10	573111145R00	Postřik živičný infiltrační z asfaltu do 0.6 kg/m2	m2	930,60	9,03	8 403,32
11	577114115R00	Beton asfalt.ACL 16+ modif.ložný, tl.6 cm	m2	914,80	291,17	266 357,74
12	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	914,80	9,03	8 260,64
13	577114115R00	Beton asfalt.ACO 8 modif.nad 3 m, tl.4 cm	m2	899,00	197,51	177 557,00
14	565310012R00	Vrstva z asfaltového recyklátu po zhutnění tl.5-15 cm (vjezdy do vrat, + krajnice š.25 cm)	m2	119,00	76,70	9 127,30
	Celkem za	***5 Komunikace***				**941 918,20**
Díl:	91	**Doplňující práce na komunikaci**				
15	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl.10-15 cm	m	24,00	108,60	2 606,40
16	9100000	Výměna a osazení kanálových poklopů pro třídu zatížení D400	kus	7,00	3 654,20	25 579,40
17	9100001	Výměna a osazení nových mříží uličních vpustí pro třídu zatížení D400	kus	6,00	4 824,30	28 945,80
18	9100002	Výměna a osazení nových uličních poklopů šoupat vodovodních a plynovodních přípojek	kus	15,00	2 368,60	35 529,00
19	9100003	Zajištění stožárů veřejného osvětlení proti pádu	kus	4,00	1 000,00	4 000,00
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**96 660,60**

CENA DÍLA CELKEM bez DPH	**1 245 651,05**

STRABAG

STRABAG a.s.
OZ ČESKÉ BUDĚJOVICE
VRBENSKÁ 31
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
ZÁVODIŠTĚ
ZÁVODNÍ 47/2
360 06 KARLOVY VARY
IČ: 0766284744